

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2026						
DU NORTE EMPREENDI MENTOS LTDA	ORGÃO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS (RR), MEDIANTE CONVENIO N° 963840/2024/MESP/CAIXA			PRAZO REstante	
	EMPRESA CONTRATADA: DU NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 16.782.479/0001-03	CONTRATO 019/2026/2025 PROCESSO N° 006/2026	DATA 29/04/2026	PERÍODO LÍQUIDO 30/03/2026 a 29/04/2026	03 Meses	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
Item	Descrição	MÊS - 01	MÊS - 02	MÊS - 03	MÊS - 04	Total por Atividade(R\$)
		12/12/2025 A 10/01/2026	11/01/2026 A 09/02/2026	10/02/2026 A 11/03/2026	12/03/2026 A 10/04/2026	
1	ADMINISTRAÇÃO	5.247,78	5.247,78	5.247,78	5.247,78	20.991,11
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	3,87%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.745,15				9.745,15
		100,00%				1,79%
3	SERVIÇOS INICIAIS	13.828,06				13.828,06
		100,00%				2,55%
4	PISOS E CALÇADAS	41.678,44				41.678,44
		100,00%				7,67%
5	ALVENARIA		513,29			513,29
			100,00%			0,09%
6	FORRO E COBERTURA	12.836,72	8.048,16			20.884,88
		61,46%	38,54%			3,85%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.044,87	9.104,18	9.104,18	9.104,18	62.357,42
		56,20%	14,60%	14,60%	14,60%	11,48%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		7.596,83	7.596,83	7.827,03	23.020,69
			33,00%	33,00%	34,00%	4,24%
9	PIAS, BANCADAS E GRANITOS			14.605,07	14.605,07	29.210,14
				50,00%	50,00%	5,38%
10	REVESTIMENTOS		16.146,05	16.146,05	16.635,32	48.927,41
			33,00%	33,00%	34,00%	9,01%
11	PINTURAS		38.191,39	38.191,39	39.348,71	115.731,49
			33,00%	33,00%	34,00%	21,31%
12	URBANIZAÇÃO			17.936,28	17.936,28	35.872,55
				50,00%	50,00%	6,61%
13	ESQUADRIAS			7.054,34	7.054,34	14.108,68
				50,00%	50,00%	2,60%
14	PLAYGROUD		17.344,25	34.688,51	34.688,51	86.721,27
			20,00%	40,00%	40,00%	15,97%
15	QUADRA VOLEI				2.908,34	2.908,34
					100,00%	0,54%
16	QUADRA FUTEBOL				9.296,53	9.296,53
					100,00%	1,71%
17	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	7.257,19	7.257,19
		-	-	-	100,00%	1,34%
Previsto por etapa em R\$:		118.381,02	102.191,93	150.570,42	171.909,27	543.052,64
		21,80%	18,82%	27,73%	31,66%	
Por etapa acumulado em R\$:		118.381,02	220.572,95	371.143,37	543.052,64	100,00%
		21,80%	40,62%	68,34%	100,00%	
Executado por etapa em R\$:		113.016,22				543.052,64
		20,81%	0,00%	0,00%	0,00%	
Executado por etapa acumulado em R\$:		113.016,22				100,00%
		20,81%	0,00%	0,00%	0,00%	

Documento assinado digitalmente



HAROLDO JOSE MUNIZ
Data: 12/05/2026 23:20:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL LEGAL
WILLIAN REGO DINIZ
CPF Nº 027.079.402-67



Documento assinado digitalmente
WILLIAN REGO DINIZ
Data: 12/05/2026 23:38:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 35-D/RR



Documento assinado digitalmente



NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 14/05/2026 11:40:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>