



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO
EQUADOR O MUNICÍPIO DE
RORAINOPOLIS

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Roraima

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA							
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				08/25	09/25	10/25	11/25
1.1	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA	R\$ 146.931,23	% Período:	13,65%	13,65%	8,17%	8,17%
			Valor	R\$ 20.056,11	R\$ 20.056,11	R\$ 12.004,28	R\$ 12.004,28
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.201,22	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Valor	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12
1.3.	LIMPEZA, FECHAMENTO, ATERRO E LOCAÇÃO	R\$ 722.217,53	% Período:	50,00%	50,00%		
			Valor	R\$ 361.108,76	R\$ 361.108,76		
1.4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 1.427.498,56	% Período:			15,00%	15,00%
			Valor			R\$ 214.124,78	R\$ 214.124,78
1.5	CICLOVIA	R\$ 435.305,19	% Período:				
			Valor				
1.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 50.607,84	% Período:				
			Valor				
		PORCENTAGEM		13,60%	13,60%	8,18%	8,18%
		CUSTO		R\$ 388.785,00	R\$ 388.785,00	R\$ 233.749,19	R\$ 233.749,19
		PORCENTAGEM ACUMULADO		13,60%	27,20%	35,38%	43,55%
		CUSTO ACUMULADO		R\$ 388.785,00	R\$ 777.570,00	R\$ 1.011.319,19	R\$ 1.245.068,37

CRONOGRAMA

5	6	7	8	9	10
12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
11,37%	11,37%	10,57%	7,94%	7,94%	7,17%
R\$ 16.706,08	R\$ 16.706,08	R\$ 15.530,63	R\$ 11.666,34	R\$ 11.666,34	R\$ 10.534,97
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12	R\$ 7.620,12
15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%
R\$ 214.124,78	R\$ 214.124,78	R\$ 214.124,78	R\$ 142.749,86	R\$ 142.749,86	R\$ 71.374,93
20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
R\$ 87.061,04	R\$ 87.061,04	R\$ 65.295,78	R\$ 65.295,78	R\$ 65.295,78	R\$ 65.295,78
					100,00%
					R\$ 50.607,84
11,39%	11,39%	10,58%	7,95%	7,95%	7,19%
R\$ 325.512,02	R\$ 325.512,02	R\$ 302.571,32	R\$ 227.332,10	R\$ 227.332,10	R\$ 205.433,64
54,94%	66,33%	76,91%	84,86%	92,81%	100,00%
R\$ 1.570.580,40	R\$ 1.896.092,42	R\$ 2.198.663,74	R\$ 2.425.995,83	R\$ 2.653.327,93	R\$ 2.858.761,57

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				08/25	09/25	10/25	11/25
2.1	QUIOSQUE E BANHEIROS	R\$ 491.314,59	% Período:			14,20%	14,90%
			Valor			R\$ 69.766,67	R\$ 73.205,87
2.2	QUADRA SOCIETY E VESTIÁRIO	R\$ 1.559.099,97	% Período:			12,50%	11,70%
			Valor			R\$ 194.887,50	R\$ 182.414,70
2.3	PLAYGROUD E QUADRA DE AREIA	R\$ 230.261,00	% Período:			14,90%	12,70%
			Valor			R\$ 34.308,89	R\$ 29.243,15
2.4	ILUMINAÇÃO PRAÇA	R\$ 319.207,99	% Período:			8,50%	12,50%
			Valor			R\$ 27.132,68	R\$ 39.901,00
2.5	ESTACIONAMENTO	R\$ 410.680,35	% Período:			12,20%	12,50%
			Valor			R\$ 50.103,00	R\$ 51.335,04
		PORCENTAGEM				12,50%	12,49%
		CUSTO				R\$ 376.198,74	R\$ 376.099,76
		PORCENTAGEM ACUMULADO				12,50%	24,99%
		CUSTO ACUMULADO				R\$ 376.198,74	R\$ 752.298,50

CRONOGRAMA

5	6	7	8	9	10
12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
12,50%	12,50%	12,50%	9,50%	12,00%	11,90%
R\$ 61.414,32	R\$ 61.414,32	R\$ 61.414,32	R\$ 46.674,89	R\$ 58.957,75	R\$ 58.466,44
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	13,90%	11,90%
R\$ 194.887,50	R\$ 194.887,50	R\$ 194.887,50	R\$ 194.887,50	R\$ 216.714,90	R\$ 185.532,90
12,50%	14,50%	12,50%	14,30%	13,00%	5,60%
R\$ 28.782,63	R\$ 33.387,85	R\$ 28.782,63	R\$ 32.927,32	R\$ 29.933,93	R\$ 12.894,62
12,50%	11,10%	13,90%	14,30%	10,00%	17,20%
R\$ 39.901,00	R\$ 35.432,09	R\$ 44.369,91	R\$ 45.646,74	R\$ 31.920,80	R\$ 54.903,77
12,50%	12,50%	11,40%	13,65%	9,40%	15,85%
R\$ 51.335,04	R\$ 51.335,04	R\$ 46.817,56	R\$ 56.057,87	R\$ 38.603,95	R\$ 65.092,84
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,49%	12,52%
R\$ 376.320,49	R\$ 376.456,80	R\$ 376.271,92	R\$ 376.194,32	R\$ 376.131,33	R\$ 376.890,56
37,49%	49,99%	62,49%	74,99%	87,48%	100,00%
R\$ 1.128.618,99	R\$ 1.505.075,79	R\$ 1.881.347,70	R\$ 2.257.542,02	R\$ 2.633.673,35	R\$ 3.010.563,91

Documento assinado digitalmente



NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR

Data: 17/07/2025 12:55:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>