



Obra												
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS - RR												
Bancos :			SINAPI 10/25 SICRO 10/25				CONVENIO : 964910 / 2024					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇO	VALOR	MÊS									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVICOS PRELIMINARES	256.420,85	3.179,62	11.487,65	11.462,01	17.257,12	37.001,53	34.437,32	39.052,90	48.796,89	19.513,63	34.232,18
		100,00%	1,24%	4,48%	4,47%	6,73%	14,43%	13,43%	15,23%	19,03%	7,61%	13,35%
2	CANTEIRO DE OBRAS	326.955,41	4.054,25	14.647,60	14.614,91	22.004,10	47.179,67	43.910,11	49.795,31	62.219,61	24.881,31	43.648,55
		100,00%	1,24%	4,48%	4,47%	6,73%	14,43%	13,43%	15,23%	19,03%	7,61%	13,35%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	917.239,93	11.373,78	41.092,35	41.000,62	61.730,25	132.357,72	123.185,32	139.695,64	174.550,76	69.801,96	122.451,53
		100,00%	1,24%	4,48%	4,47%	6,73%	14,43%	13,43%	15,23%	19,03%	7,61%	13,35%
4	TERRAPLENAGEM	984.220,09	196.844,02	246.055,02	246.055,02	295.266,03	-	-	-	-	-	-
		100,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%						
5	PAVIMENTAÇÃO	5.947.077,55	-	-	-	-	1.486.769,39	1.486.769,39	1.189.415,51	1.784.123,27	-	-
		100,00%					25,00%	25,00%	20,00%	30,00%		
6	DRENAGEM	3.060.321,71	-	459.048,26	459.048,26	765.080,43	765.080,43	612.064,34	-	-	-	-
		100,00%		15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%				
7	URBANIZAÇÃO	4.841.550,94	-	-	-	-	-	-	1.210.387,74	1.210.387,74	1.210.387,74	1.210.387,74
		100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8	SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	919.809,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919.809,03
		100,00%										100,00%
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)		17.253.595,51	215.451,66	772.330,88	772.180,82	1.161.337,92	2.468.388,73	2.300.366,48	2.628.347,09	3.280.078,26	1.324.584,63	2.330.529,03
TOTAL MENSAL (%)		100,00%	1,25%	4,48%	4,48%	6,73%	14,31%	13,33%	15,23%	19,01%	7,68%	13,51%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			215.451,66	987.782,54	1.759.963,37	2.921.301,29	5.389.690,02	7.690.056,50	10.318.403,60	13.598.481,86	14.923.066,48	17.253.595,51
TOTAL ACUMULADO (%)			1,25%	5,73%	10,20%	16,93%	31,24%	44,57%	59,80%	78,82%	86,49%	100,00%

ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA

Assinado de forma digital por ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Dados: 2026.02.02 12:22:17 -04'00'