



Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS SINAPI - 03/2020 Bancos: B.D.I. 24,23% Encargos Sociais: Não Desonerado:

2 BOLETM DE MEDICAO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)
1			Construção de calçada e drenagem superficial em ruas e avenidas do Município de Rorainópolis					180.095,10	100,00 %
1.1			EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					7.957,50	4,42 %
1.1.1.	COMP 01	Próprio	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	0,50	12.811,44	15.915,00	7.957,50	4,42 %
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00 %
1.2.1.	COMP 08	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 2,00'X 1,50	M²	0,00	357,08	458,02	0,00	0,00 %
1.2.2.	COMP 02	Próprio	Cavalete Metálico em Tubo Aço Carbono, DN=40mm, E=3,0mm, Chapa de Aço Bitola M5G 20, E=0,90mm	UND	0,00	247,80	317,84	0,00	0,00 %
1.3			CALÇADA E DRENAGEM SUPERFICIAL					172.137,60	95,58 %
1.3.1.	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	650,00	39,98	49,67	32.285,50	17,93 %
1.3.2.	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	182,00	3,87	4,81	875,42	0,49 %
1.3.3.	COMP 06	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 40cm x 8 cm ALTURA (REF. 94290 -MÊS 12/2018 COM ADAPTAÇÕES)	M	650,00	30,45	39,05	25.382,50	14,09 %
1.3.4.	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	234,00	31,36	38,96	9.116,64	5,06 %
1.3.5.	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 1,20m de largura x 0,15m de altura	m³	117,00	679,25	843,83	98.728,11	54,82 %
1.3.6.	COMP 04	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 25X25X2CM (REF. TCPO/14 CÓD. 22.009.000003 SER)	M²	57,50	77,96	99,99	5.749,43	3,19 %