LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se o presente Laudo Técnico referente a vistoria realizada na **VICINAL 34** que visa subsidiar contratação de empresa de engenharia para implantação, recuperação, revitalização ou manutenção das estradas vicinais no município de **RORAINÓPOLIS**, localizado no Estado de Roraima.

• Objetivo:

Análise preliminar da condição de estabilidade, deterioração da estrutura da unidade escolar, suas anomalias e falhas aparentes, com determinação do estado de conservação e grau de risco.

• Metodologia:

O trabalho em questão consiste na realização de vistorias in loco identificando a atual situação de trafegabilidade, sessão transversal e identificando pontos de melhoria.

• Nível de Inspeção:

Esta inspeção é realizada "in loco" com objetivo superficial de avaliação das estradas vicinais do município **RORAINÓPOLIS/RR.**

II – ANÁLISE:

Km 0,7 – Existência de corpo de bueiro 80 cm
Km 0,8 – Existência de corpo de bueiro de ferro 100 cm
Km 1,1 – Existência de corpo de bueiro 60 cm
Km 1,4 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

MAOBA
PROJETOS | CONSTRUÇÕES

Km 1,8 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 2,0 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 2,6 – Existência de corpo de bueiro 40 cm

Km 3,1 – Existência de corpo de bueiro 40 cm

Km 3,4 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 4,4 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 5,4 – Existência de ponte de madeira 20 m

Km 6,1 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 6,6 - Necessidade de implantação de corpo de bueiro

Km 7,2 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 7,7 – Existência de corpo de bueiro 40 cm

Km 8,2 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 9,4 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 9,9 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 10,6 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 12,0 – Existência de ponte de madeira 25 m

Km 13,1 – Necessidade de implantação de três (3) corpo de bueiro

Km 16,9 – Final da Vicinal

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto acima, percebe-se que a estrada vicinal alvo da vistoria, necessita de estudos completos visando a contratação de empresa de engenharia para realizar serviços de implantação/recuperação de estradas vicinais com construção de pontes.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rorainópolis/RR, 21 de dezembro de 2025.

MAOBA
PROJETOS | CONSTRUÇÕES

Neozito Sousa de Almeida Junior

Engenheiro Civil – CREA 0915410010RR

MAOBA

PROJETOS | CONSTRUÇÕES